

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

Партида на Възложителя: 00353

Изходящ Номер: ЗОП - И – 107..... от дата 25.04.2017

Коментар на Възложителя: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- по чл. 7, т.1 - 4 от ЗОП (класически)  
 по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП (секторен)

<b>Официално наименование:</b> “АЕЦ Козлодуй” ЕАД		
<b>Град:</b> Козлодуй	<b>Пощенски код:</b> 3321	<b>Държава:</b> РБългария
<b>За контакти:</b> Отдел „Договори” Управление “Търговско”	<b>Телефон:</b> 0973 7 25 67	
<b>Лице за контакти:</b> Стилиян Димитров – специалист “Договори”		
<b>Електронна поща:</b> SBDimitrov@npp.bg	<b>Факс:</b> 0973 7 60 30	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) <b>Адрес на възложителя (URL):</b> <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a>		

**РАЗДЕЛ II: ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

<b>II.2) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.4) Уникален № на поръчката в Портала на обществените поръчки</b> 2016-9050744

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

<b>III.1) Номер на договора:</b> 468000003 от 28/03/2016 г.
<b>III.2) Настоящият договор е сключен след публикувана публична покана</b>

<b>III.3) Изпълнител по договор:</b> “Енергоремонт- Козлодуй” ЕООД		16629378
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)		
Адрес: Площадка на АЕЦ		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
		Телефон 0973/ 7 40 06
Интернет адрес (URL): info-koz@erhold.bg		Факс 0973/ 8 02 46
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>Официално наименование на подизпълнителя</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя:</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора):</b>
“Стромет- 2004” ООД	По част СК и Временно строителство	67,55 %
“Атоменергоремонт” АД	Безразрушителен контрол част МТ	7,84 %
<b>III.5) Предмет на договора:</b> “Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане- участък по ул. Цар Симеон Велики и ул. Княз Борис I ”		

#### РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен

<b>IV.1) Дата на приключване / прекратяване:</b> 25/04/2017    дд/мм/гг			
<b>IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)</b>			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
<b>IV.3) Договорът е изменян / допълван подизпълнители</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>Променено условие от договора</b>	<b>Преди промяната</b>	<b>След промяната</b>	<b>Правно основание за промяната</b>
T.3.1	Срокът за изпълнение на дейностите е 54 календарни дни, съгласно Приложение № 4-	Срокът за изпълнение на дейностите е 54 календарни дни, съгласно Приложение № 4- Календарен график., считано от	Чл.116, ал.1, т.5

	Календарен график., считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.	датата на даване фронт за работа.	
Т.4.1.1.	В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиционния проект/необходимата техническа документация за изпълнение на работите	Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ одобрения работен проект за изпълнение на работите в 5 дневен срок от одобряването му от Община Козлодуй	Чл.116, ал.1, т.5
Т.8.1.	Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на даване фронт за работа.	Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на Протокол протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” и даване фронт за работа.	Чл.116, ал.1, т.5
Втората Т.8.1.	Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.	Отпада.	Чл.116, ал.1, т.5

Добавя се Т.1.2.	Не е имало.	Извършване на допълнителни строително-монтажни дейности (СМР), които не са включени в обема на договор № 468000003/ 28/03/2016 г. с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане-участък по ул. Цар Симеон Велики и ул. Княз Борис I", съгласно Техническо задание № 2016.УИН.8.025.1.ТЗ.32– Приложение № 1А и Техническо предложение /Работна програма/ – Приложение № 2А към настоящото споразумение.	Чл.116, ал.1, т.6
Стойност на допълнителните СМР	Не имало.	22 384,82 лв.без ДДС	Чл.116, ал.1, т.6
Срокът за изпълнение на допълнителните СМР.	Не е имало.	54 календарни дни след подписване на допълнителното споразумение и даване фронт за работа.	Чл.116, ал.1, т.6

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

Да  Не

Причини за забавата (когато е приложимо):

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

Да  Не

Изпълнението е 100 % от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Отпаднала необходимост за изпълнение на останалите дейности.

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (приложена справка за плащанията по договора в цифри)**

Стойност: 240 100.10 Валута: BGN При разменен курс към BGN:

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

Да  Не

от Изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: BGN

от Възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

---

---

---

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

---

---

**Забележка:** Информацията е попълнена въз основа на наличните документи в досието на договор № 468000003/ 28.03.2016 г.