




ID	Наименование	Календарни дни	2015											
			Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	M	
1	<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Ремонтни дейности за поддържане на надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение №2 към ТЗ</b>	<b>302 days</b>	[Timeline bar from start to end]											
2	<b>2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ I - ви КОНТУР"</b>	<b>298 days</b>	[Timeline bar from start to end]											
3	<b>2.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)</b>	<b>28 days</b>	[Timeline bar from start to end]											
4	2.1.1.1. Ремонт на долни опорни блокове ("утки") от 5-ти енергоблок - 20 броя.	16 days	[Timeline bar from start to end]											
5	2.1.1.2. Ремонт (подмяна) на участъци от просечена ламаринена обшивка на подовете на междинните котли на Парогенераторите и котла 36,60. Грундиране и боядисване с епоксидна боя.	25 days	[Timeline bar from start to end]											
6	2.1.1.3. Основен ремонт на топлообменник за охлаждане на хидропетата на помпи ТК (5TK2NW01).	25 days	[Timeline bar from start to end]											
7	2.1.1.4. Основен ремонт на топлообменник доохладител на продуквата на парогенераторите (5RY10W02).	25 days	[Timeline bar from start to end]											
8	2.1.1.5. Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на пода на котла 13,20 в 5ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя.	21 days	[Timeline bar from start to end]											
9	2.1.1.6. Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок	28 days	[Timeline bar from start to end]											
10	2.1.1.7. Отстраняване на забележки по опорно-подвесни системи.	22 days	[Timeline bar from start to end]											
11	2.1.1.8. Отстраняване на забележки по фланцеви съединения.	20 days	[Timeline bar from start to end]											
12	2.1.1.9. Монтаж на първични вентили на импулсни линии по I-ви контур.	20 days	[Timeline bar from start to end]											
13	2.1.1.10. Подмяна на филтриращ елемент Цеолит, с нов на филтри 5TS2NN02,03 (съгласно чертеж №05.85.0524-00-020СБ).	21 days	[Timeline bar from start to end]											
14	<b>2.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)</b>	<b>28 days</b>	[Timeline bar from start to end]											
15	2.1.2.1. Ремонт на долни опорни блокове ("утки") от 6-ти енергоблок - 20 броя.	16 days	[Timeline bar from start to end]											
16	2.1.2.2. Ремонт (подмяна) на участъци от просечена ламаринена обшивка на подовете на междинните котли на Парогенераторите и котла 36,60. Грундиране и боядисване с епоксидна боя.	25 days	[Timeline bar from start to end]											
17	2.1.2.3. Основен ремонт на топлообменник за охлаждане на хидропетата на помпи ТК (6TK22W01).	25 days	[Timeline bar from start to end]											
18	2.1.2.4. Основен ремонт на топлообменник доохладител на продуквата на парогенераторите (6RY10W02).	25 days	[Timeline bar from start to end]											
19	2.1.2.5. Ремонт (подмяна) на участъци от ламаринена обшивка на пода на котла 13,20 в 6ХА, грундиране и боядисване с епоксидна боя.	14 days	[Timeline bar from start to end]											
20	2.1.2.6. Ремонт, настройка и изпитания на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 6-ти блок.	28 days	[Timeline bar from start to end]											
21	2.1.2.7. Отстраняване на забележки по опорно-подвесни системи.	22 days	[Timeline bar from start to end]											
22	2.1.2.8. Отстраняване на забележки по фланцеви съединения.	20 days	[Timeline bar from start to end]											
23	2.1.2.9. Монтаж на първични вентили на импулсни линии по I-ви контур	20 days	[Timeline bar from start to end]											









ID	Наименование	Календарни дни	2015											
			Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	M	
92	2.4.3.3. Ремонт на подгреватели сурова вода и охладители на кондензата UC21,22W01,02 в ХВО-2.	248 days	[Gantt bar spanning from start of Month 1 to end of Month 10]											
93	2.4.3.4. Ремонт на съоръженията и дъното на котлованата в маслено стопанство.	175 days	[Gantt bar spanning from start of Month 3 to end of Month 10]											
94	2.4.3.5. Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО 2 и общостанционни обекти.	298 days	[Gantt bar spanning from start of Month 1 to end of Month 10]											
95	<b>2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ" (ЕСО)</b>	<b>298 days</b>	[Gantt bar spanning from start of Month 1 to end of Month 10]											
96	<b>2.5.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК</b>	<b>30 days</b>	[Gantt bar spanning from start of Month 2 to end of Month 2]											
97	2.5.1.1. Реконструкция укрепването на тръбопровод за азот под 5GG30.	20 days	[Gantt bar spanning from start of Month 2 to end of Month 2]											
98	2.5.1.2. Монтаж на дренажни вентили за вземане анализ на водород между вентил 5SU60S01 и ауспух.	14 days	[Gantt bar spanning from start of Month 2 to end of Month 2]											
99	2.5.1.3. Конструирание и монтаж на метални площадки и стационарни стълби към тях за обслужване долната част на статора на дизелгенератори 5GX00, 5GV00, 5GW00.	28 days	[Gantt bar spanning from start of Month 2 to end of Month 2]											
100	2.5.1.4. Конструирание и монтаж на стълба за достъп до площадките за обслужване на осветителните тела в 5ГА701.	26 days	[Gantt bar spanning from start of Month 2 to end of Month 2]											
101	2.5.1.5. Възстановяване и подобряване експлоатационен вид на метални конструкции, площадки, опори, подвески и тръбопроводи.	30 days	[Gantt bar spanning from start of Month 2 to end of Month 2]											
102	2.5.1.6. Ревизия на 2 броя арматури по техническа вода Ду 400 в ДГС.	25 days	[Gantt bar spanning from start of Month 2 to end of Month 2]											
103	<b>2.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК</b>	<b>31 days</b>	[Gantt bar spanning from start of Month 6 to end of Month 6]											
104	2.5.2.1. Реконструкция укрепването на тръбопровод за азот под 6GG30.	20 days	[Gantt bar spanning from start of Month 6 to end of Month 6]											
105	2.5.2.2. Монтаж на дренажни вентили за вземане анализ на водород между вентил 6SU60S01 и ауспух	14 days	[Gantt bar spanning from start of Month 6 to end of Month 6]											
106	2.5.2.3. Конструирание и монтаж на метални площадки и стационарни стълби към тях за обслужване долната част на статора на дизелгенератори 6GX00, 6GV00, 6GW00.	28 days	[Gantt bar spanning from start of Month 6 to end of Month 6]											
107	2.5.2.4. Реконструкция на осветителна инсталация в помещение 6ГА701. Конструирание и монтаж на стълба за достъп до площадките за обслужване на осветителните тела в 6ГА701.	26 days	[Gantt bar spanning from start of Month 6 to end of Month 6]											
108	2.5.2.5. Възстановяване и подобряване експлоатационен вид на метални конструкции, площадки, опори, подвески и тръбопроводи.	30 days	[Gantt bar spanning from start of Month 6 to end of Month 6]											
109	2.5.2.6. Ревизия на 2 броя арматури по техническа вода Ду400 в ДГС.	25 days	[Gantt bar spanning from start of Month 6 to end of Month 6]											
110	<b>2.5.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2015 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ</b>	<b>298 days</b>	[Gantt bar spanning from start of Month 1 to end of Month 10]											
111	2.5.3.1. Ремонт люкове (капази), почистване и боядисване на спомагателна площадка, тръбопроводи и арматура в 5QC16:26;36B01: 6QC16:26;36B01 (сухи камери).	175 days	[Gantt bar spanning from start of Month 1 to end of Month 10]											
112	2.5.3.2. Маркиране на тръбопроводи ZH70/3, ZH70/4 от СК-3 до ЦПС.	120 days	[Gantt bar spanning from start of Month 3 to end of Month 10]											
113	2.5.3.3. Ревизия и почистване на 5QD37B01 (5м³ резервоар за протечки).	90 days	[Gantt bar spanning from start of Month 3 to end of Month 10]											



