



ID	Наименование	Календарни дни	2015									
			Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10
1	<b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение №3 към ТЗ</b>	<b>291 days</b>	[Timeline bar from start to end]									
2	<b>ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И МОБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТА</b>	<b>30 days</b>	[Timeline bar]									
3	<b>3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ I - ви КОНТУР"</b>	<b>259 days</b>	[Timeline bar]									
4	<b>3.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)</b>	<b>30 days</b>	[Timeline bar]									
5	3.1.1.1. Конструирание, изработка и монтаж на площадки в боксовете на парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване в 5ГА407/1	21 days	[Timeline bar]									
6	3.1.1.2. Конструирание, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок	30 days	[Timeline bar]									
7	3.1.1.3. Ремонт на метални конструкции, опори, тръбопроводи, строителни конструкции и подмяна на топлоизолация в 5 А414/1.	28 days	[Timeline bar]									
8	<b>3.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)</b>	<b>35 days</b>	[Timeline bar]									
9	3.1.2.1. Конструирание, изработка и монтаж на площадки в боксовете на парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване.	21 days	[Timeline bar]									
10	3.1.2.2. Конструирание, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в реакторно отделение (РО) на 6-ти блок.	35 days	[Timeline bar]									
11	3.1.2.3. Ремонт на метални конструкции, опори, тръбопроводи, строителни конструкции и подмяна на топлоизолация в 6А414/1.	28 days	[Timeline bar]									
12	<b>3.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2015 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ</b>	<b>228 days</b>	[Timeline bar]									
13	3.1.3.1. Ремонт, подмяна и демонтаж на изведени от експлоатация тръбопроводи по системи реагенти и охлаждаща вода.	200 days	[Timeline bar]									
14	<b>3.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА "ВКОС"</b>	<b>30 days</b>	[Timeline bar]									
15	<b>3.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2015 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ</b>	<b>30 days</b>	[Timeline bar]									
16	3.2.1.1. Строителен ремонт на помещение 5АВ722.	30 days	[Timeline bar]									
17	<b>3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ" (ПБО)</b>	<b>221 days</b>	[Timeline bar]									
18	<b>3.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК</b>	<b>25 days</b>	[Timeline bar]									
19	3.3.1.1. Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки от системите за техническо водоснабдяване ЦПС-3 и химично оборудване в МЗ на 5 ЕБ.	25 days	[Timeline bar]									
20	<b>3.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК</b>	<b>25 days</b>	[Timeline bar]									

