



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

### ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 1

**За изпълнение на мероприятията по ЗБУТ към първи етап от организационния план на ПБЗ - Подготовка на площадката**

№	Мероприятие	Отговор		Пояснения
		да	не	
1.	Има ли разрешение за започване на работа?			
2.	Проведен ли е инструктаж на всеки работник срещу подпис?			
3.	Пригответи и подписани ли са книгите за инструктаж?			
4.	Снабдени ли са работниците с лични предпазни средства?			
5.	Проверява ли се изправността на преносимите ръчни инструменти?			
6.	Поставени ли са знаците по Наредба РД-07/8?			
7.	Има ли условия относно ограждането със сигнална лента?			
8.	Изпълнени ли са условията относно ограждането със сигнална лента?			
9.	Определени ли са местата за съблекални, канцелария за ръководни кадри?			
10.	Оборудвана ли е строителната площадка с противопожарни средства?			
11.	Осигурена ли е аптечка с необходимите принадлежности, която ще е на разположение през цялото време на работа?			
12.	Определени и дефинирани ли са опасностите по оценката на риска?			
13.	Извършва ли се контрол за поставянето на сигнални ленти и знаци по Наредба № РД-07/8?			
14.	Изтеглен ли е кабел от наличната сборка на съществуващите помещения на сградата на МЗ при 6-ти блок за захранване на обекта?			
15.	Проверено ли е заземлението на съществуващите ел. табла на обекта?			
16.	Присъединяването на ел. кабела да се извърши при изключено напрежение.			

**Технически ръководител :**



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 2

**За изпълнение на мероприятията по ЗБУТ към втори етап от организационния план на ПБЗ – Възстановяване на ст. бет. сечения**

№	Мероприятие	Отговор		Пояснения
		да	не	
1.	Има ли разрешение за започване на работа?			
2.	Има ли оформен наряд?			
3.	Налице ли са и проверени ли са необходимите материали?			
4.	Има ли всеки работник лични предпазни средства и работно облекло?			
5.	Има ли готовност за оформяне на прекъсване на работа, промени в състава на специалистите, преминаване на друго работно място?			
6.	Проведени ли са инструктажи за специфични рискове на работниците, на които предстои да работят на стълба и/или подвижно скеле срещу подпис?			
7.	Проверено ли е състоянието на подвижната стълба и/или скеле?			
8.	Поставени ли са опорите на скелето?			
9.	Съоръжено ли е подвижното скеле със застопоряващи устройства срещу внезапни премествания на опорите?			
10.	Обезопасени ли са работните площадки върху скелето с парапет и бордова дъска?			
11.	Открит ли е Акт за извършване на огневи работи на временно място в помещението?			
12.	Оформен ли е наряд за извършването на заваръчни работи?			
13.	Заземен ли е заваръчния апарат?			
14.	Проверена ли е актуалността на документите за правоспособност на заварчиците?			
15.	Имат ли заварчиците защитни очила, маски, диелектрични ръкавици?			
16.	Изтеглен ли е кабел от съществуващото ел. табло за захранване на машините за работа?			
17.	Проверено ли е заземлението на съществуващото ел. табло?			
18.	Присъединяването на ел. кабела да се извърши при изключено напрежение.			
19.	Извършва ли се контрол за поставянето на сигнални ленти и знаци по Наредба № РД-07/8?			
20.	Уточнени ли са поименно длъжностните лица, които ще наблюдават монтажа от страна на изпълнителя?			

**Технически ръководител :**



### ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 3

**За изпълнение на мероприятията по ЗБУТ към трети етап от организационния план на ПБЗ – Почистване на площадката**

№	Мероприятие	Отговор		Пояснения
		да	да	
1.	Възстановени ли са ст. бет. сечения?			
2.	Премахнато ли е ел. захранването от съществуващите на място ел. табла по площадките?			
3.	Демонтирани ли са подвижното скеле и/или стълба, и изнесени ли са помещенията в МЗ?			
4.	Прибрани ли са инструментите за монтаж и изнесени ли са от помещенията в МЗ?			
5.	Почистена ли е строителната площадка от материали и отпадъци и изнесени ли са на места, посочени от Възложителя?			

**Технически ръководител :**



## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### ВЪПРОСНИК

за контрол на безопасността при работа с тръбно скеле

№ по ред	Въпрос	Как/какво да се провери?
1.	Има ли одобрен проект или инструкция на производителя?	- наличие на проект/инструкция в техническото досие на обекта.
2.	Има ли акт за приемане на скелето?	- наличие на акт, подписан от техническия ръководител.
3.	Има ли стъпки на вертикалните елементи, поставени върху здрава основа?	- изпълнение съгласно проекта.
4.	Стандартни ли са връзките между конструктивните елементи?	- оглед на връзките
5.	Спазено ли е разстоянието между вертикалните опори?	- да не надвишава 6 м
6.	Осигурен ли е безопасен подход към работните площадки?	- наличие на обезопасени стълби за всяко ниво и от ниво терен.
7.	Обезопасени ли са работните площадки?	- площадката има ширина най-малко 1 метър, изградена е от плътно допиращи се талпи или инвентарни платна; - наличие на стандартна бордова дъска /15 см./; - наличие на основен и междинен парапет.
8.	Обезопасена ли е зоната под скелето?	- наличие на плътни козирки, тунели, предпазни мрежи.
9.	Има ли механизъм за застопоряване при подвижните скелета?	- наличие на механизъм, съответстващ на проекта.
10.	Осигурена ли е мълниезащита при метални скелета?	- наличие на заземител, присъединен към скелето; - протокол за измерване съпротивлението на заземителя.
11.	Монтажът и демонтажът осъществяват ли се от компетентни лица?	- проверка в книгата за инструктаж.
12.	Има ли необходимите предупредителни знаци и табели?	- табели за товароносимост; - други знаци.
13.	Организиран ли е медицински контрол за работещите?	- предварителни медицински прегледи; - периодични медицински прегледи.
14.	Чиста ли е работната площадка?	- количество и начин на складиране на материали върху скелето; - начин и режим на отстраняване на отпадъците от скелето; - почистване от залежавания, сняг.
15.	Осигурен ли е режим на труд и почивка на работниците?	- информирани ли са работниците за регламентираните почивки, за случаите на преустановяване на работа; - предвидено ли е помещение за почивка.
16.	Осигурена ли е възможност за оказване на долекарска и първа медицинска помощ?	- наличие на помещение и лесно достъпни средства (аптечка) за оказване на долекарска помощ, както и на обучено лице/лица; - предвиден начин за получаване на спешна медицинска помощ.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### Спецификация на знаци за безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД 07/8

#### Знак



#### Означение

Опасност! Високо напрежение

Внимание! Опасност

Опасност от падане

Задължително използване на защитна каска

Задължително използване на защитни очила

Задължително използване на предпазни колани

Задължително използване на средства за защита на дихателните пътища

Достъпът на външни (неупълномощени) лица забранен

Посока към пожарогасителните технически средства

Противопожарни съоръжения

Пункт за първа помощ

Посока на движението при евакуация