

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 496000018/13.12.2019 г. с предмет

**"Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ"**

Днес, ...09...11.....2021 г.,

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор на дружеството, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

"ТП Пожарна АЕЦ" ДЗЗД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Златица" № 3, вписано в регистър Булстат с ЕИК 177405395, представлявано от Иглика Иванова Крумова – Управител,

с участници в обединението:

"ТАРКТУР" ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ул. „Самоковско шосе“, бл.2, вх. „А“, ет.4, ап.12 вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200183541, представлявано от Иглика Иванова Крумова – Управител,

"ПОЛИ ИН 95" ЕООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 7, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203069103, представлявано от Поли Тодорова Чонова – Управител

в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

Във връзка с направени изменения на площадковата канализация за един подобект, поради констатирана разлика в кота терен и необходимостта от допълнително препроектиране и промяна на местоположението на „Битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен“, и продължаващата извънредна епидемиологична обстановка, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП подписаха настоящото споразумение за следното:

1. Точка 3.1. от Договора се променя и добива следната редакция: Срокът за изпълнение на СМР е 543 календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция „Б и К” и Протокол за даване на фронт за работа. В срок до 10 календарни дни след подписване на настоящото Допълнително споразумение, Изпълнителят представя актуализиран график за изпълнение на оставащите дейности по договора. След одобряването му от Възложителя графикът става неразделна част от договора.

2. Всички останали условия на договора, непроменени с настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са задължителни за страните.

Настоящото Допълнително споразумение №2 влиза в сила от момента на двустранното му подписване и е неразделна част от Договора.

Настоящото Допълнително споразумение №2 е подписано в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ТП Пожарна АЕЦ” ДЗЗД

гр. София

ул. “Златица” № 3

ЕИК 177405395

Заличено на основание ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

3321, гр. Козлодуй

ЕИК: 106513772